

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

Cod.: HSEQS-QI-3206

Ver. 00

Solicitado por: PERFOTUNEL S.A.C. / RUC: 20606892072

Inspectores: Ing. Wilman Parra / Ing. Alfredo Quevedo

Lugar de la inspección: Av. El Banco 312 Ate, Lima

Fecha de la inspección: 08/07/2025

Fecha de expiración del certificado: 07/07/2026

DATOS GENERALES DEL EQUIPO INSPECCIONADO

Nombre del equipo: Camión grúa

Marca: SINOTRUCK

Modelo / Año: ZZ1317N4667D1B / 2020

Placa: BHC788

Serie: LZZ1BXS F2LN668365

Nombre del equipo: Brazo hidráulico grúa

Marca: XCMC

Modelo: SQZ400

Serie: QQZ40DA200001

Capacidad: 25TN

DATOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Prueba realizada: Revisión documental, inspección visual de condición física, inspección dimensional, testificación de pruebas de funcionamiento sin carga, testificación de pruebas con carga y END a partes críticas de la grúa (cordones estructurales y gancho de izaje).

Normas aplicadas: ASME B30.22 - Ver. 2023

Resultado de la prueba de carga:

Etapas: Primera

Radio de giro: 16.40

Grado: 21°

Carga: 2800 kg

Movimiento: Vertical / Horizontal

Tiempo: 10 min.

RESULTADO:

CONFORME



Ing. Wilman Parra Cano
Mecánico Electricista
CIP 166254

Ing. Alfredo Quevedo V.
Mecánico Electricista
CIP 220507