

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Cod.: HSEQS-QI-3224

Ver. 01

Solicitado por: PERFOTUNEL S.A.C. / RUC: 20606892072

Técnico inspector: Edgar Núñez Silvera

Jefe inspector: Ing. Wilman Parra

Lugar de la inspección: Jr. Atahualpa S/N LA PERLA CALLAO

Fecha de la inspección: 03/07/2026

Fecha de expiración del certificado: 02/07/2027



DATOS GENERALES DEL EQUIPO INSPECCIONADO

Nombre del equipo: Minicargador

Marca: CAT

Modelo: 246D

Año: 2014

NS: CATD246DJHMR00592

Velocidad desplazamiento: 12.5 km/h

Peso: 2368 Kg

Origen: China

Potencia bruta: 54.1 KW

Capacidad de combustible: 94L

DATOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Prueba realizada: Inspección visual de la condición física de la máquina y todas sus partes, testificación de pruebas de funcionamiento sin carga y con carga y END a partes soldadas.

Normas aplicadas: ISO 7130 / ISO 14397 / OSHA 1926/1910 / ISO 10567:2016 / AWS D1.1:2012

Resultado de la pruebas:

Tipo movimiento: Vertical & Horizontal

Duración de la prueba: 20 min

Horómetro: 2961.5 horas

Conclusión:

Maquina operativa para trabajar bajo los límites de fabricación

RESULTADO:

CONFORME



Ing. Wilman Parra Cano
Mecanico Electricista
CIP 166254

Edgar Núñez Silvera
Tecnico Inspector